



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по Ненецкому автономному
округу**

ул. Пырерка, д.15, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000
тел., факс: (81853) 2-19-60, 4-01-54
to83@fas.gov.ru, nao.fas.gov.ru

03.07.2014 № 695

на № _____ от _____

Заказчик:

Казенное учреждение Ненецкого
автономного округа
«Централизованный стройзаказчик»
ул. Выучейского, 36, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий АО, 166000

Участник размещения заказа:

Общество с ограниченной
ответственностью «Северный
подрядчик»
ул. Воскресенская, д. 95, корпус 1,
кв. 137, г. Архангельск, 163000

РЕШЕНИЕ

о включении сведений
в реестр недобросовестных поставщиков.

делу № РНП-83-06-2014

«01» июля 2014 года

г. Нарьян-Мар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу по рассмотрению сведений о недобросовестном поставщике (далее – Комиссия) в составе: Одегова Л.А.- Председатель Комиссии; Артеева О.А., Носова Я.И. - члены Комиссии, рассмотрев заявление Казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (далее по тексту – Заявитель, заказчик) о рассмотрении вопроса о включении в Реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа - обществе с ограниченной ответственностью «Северный подрядчик» (далее по тексту – ООО «Северный подрядчик», подрядчик) в результате рассмотрения поступивших материалов и проведения в соответствии со статьей 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе) в присутствии представителя Заявителя (по доверенности от 25.01.2014 № 29АА0396406), в отсутствии представителя общества с ограниченной ответственностью «Северный подрядчик»,

009731

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу (далее по тексту – Ненецкое УФАС России) 19 июня 2014 г от Заявителя поступили документы и заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, в связи с решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов для государственных и муниципальных нужд www.zakupki.gov.ru 19.07 2013 года было опубликовано Извещение № 0184200000613000186 о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 1 в с. Ома».

Согласно Извещению № 0184200000613000186:

Заказчик – Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик»;

Предмет контракта – выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 1 в с. Ома»;

Начальная (максимальная) цена контракта – 5 510 004,48 рублей.

Согласно Протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0184200000613000186-3 от 20.08.2013 года победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «Северный подрядчик».

По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт № 46 от 04.09.2013 между заказчиком и ООО «Северный подрядчик».

В соответствии с п. 1.1 контракта подрядчик обязуется выполнить по заданию Технического заказчика в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «4-х комнатный жилой дом № 1 в с. Ома» (далее по тексту – объект), включая работы определенно не упомянутые в Контракте, но необходимые для строительства объекта и ввода объекта в эксплуатацию и обеспечивающие нормальную его эксплуатацию в течение гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом и передать их результат в виде законченного строительством объекта Техническому заказчику, а Технический заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

Согласно п. 1.2. контракта место строительства Ненецкий автономный округ, с. Ома, на земельном участке с кадастровым номером 83:00:010010:360.

В соответствии с 3.1. контракта подрядчик обязуется выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в сроки, установленные календарным планом выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, при этом:

В соответствии с п. 3.1.1. начало выполнения работ – в течение 10 дней с момента заключения Контракта;

В соответствии с п. 3.1.2. контракта окончание работ – передача заказчику законченного строительством объекта и ввод объекта в эксплуатацию – июнь 2014 года.

Согласно п. 16.2. контракта в случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий (обращений, запросов), направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована претензия (обращение, запрос), должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения, если иной срок для направления ответа не установлен условиями настоящего Контракта.

Из представленных заказчиком на рассмотрение в Управление документов следует, что 13 ноября 2013 года (письмо исх. № 2396) заказчик запросил у подрядчика информацию по исполнению государственного контракта на строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в с. Ома».

02 декабря 2013 года (исх. № 118) подрядчик сообщил заказчику, что произведен завоз и выгрузка материалов для строительства объекта «3-х комнатный жилой дом в с. Ома» в 30 км ниже по течению реки Ома. Доставка материалов в село Ома будет произведена после установления зимника в январе – феврале 2014 г.

04 декабря 2013 года (исх. № 2596) заказчик запросил у подрядчика информацию по прогнозу освоения средств на 2014 г., направляемых на строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в с. Ома».

04 декабря 2013 года (исх. № 123) подрядчик направил заказчику график освоения средств по объекту «3-х комнатный жилой дом в с. Ома» на 2014 г.

30 декабря 2013 года (исх. № 2925) заказчик направил подрядчику претензию в связи с существенным нарушением подрядчиком срока выполнения видов работ, определенных календарным планом с требованием уплаты неустойки и запросом мотивированного ответа на данную претензию в течение 10 дней.

27.01.2014 заказчик направил подрядчику письмо (исх. № 170), в котором в связи с отсутствием ответа на претензию от 30 декабря 2013 года (исх. № 2925) запросил у подрядчика информацию по исполнению государственного контракта на строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в с. Ома» по состоянию на конец января 2014 г.

Письмом от 31.01.2014 № 6 подрядчик сообщил заказчику о том, что производится завоз материала на объект и подготовка участка под строительство.

14.02.2014 г. (исх. № 385) Заказчик, в целях проверки информации подрядчика, запросил сведения о ходе реализации строительства объекта «3-х комнатный жилой дом в с. Ома» у главы Администрации муниципального образования «Омский сельсовет».

24.02.2014 г. (письмо исх. № 151) глава Администрации муниципального образования «Омский сельсовет» сообщила заказчику, что строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в с. Ома» на территории муниципального образования «Омский сельсовет» не начиналось.

27.02.2014 г. (письмо исх. № 535) заказчик запросил у подрядчика в срок до 28.02.14 представить копии договоров с заводом изготовителем по изготовлению комплектов домов.

11.03.2014 г. (исх. № 640) заказчик направил подрядчику претензию № 2 в связи с существенным нарушением подрядчиком срока выполнения работ, определенных календарным планом с требованием уплаты неустойки, запросом мотивированного ответа на данную претензию в течение 10 дней и предупреждением о возможно досрочном расторжении контракта № 48 от

04.09.2013 на строительство объекта «3-х комнатный жилой дом № в с. Ома», 21.03.2014г данная претензия получена подрядчиком.

На рассмотрении дела представитель заказчика сообщил, что ответа на претензию № 2 от подрядчика заказчик не получал в связи, с чем 02.06.2014 г. (исх. № 1073 от 19.05.14) Заказчик уведомил подрядчика о решении, об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в № 48 от 04.09.2013г., связи с существенными нарушениями подрядчиком условий контракта.

Согласно п. 18.6. расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В силу пункта 1 статьи 19.2 Закона о размещении заказа, части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено контрактом.

Таким образом, действия заказчика при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта соответствуют требованиям законодательства о размещении заказов, Закона о контрактной системе и гражданского законодательства РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 112 Закона о контрактной системе), Комиссия

РЕШИЛА:

1. Включить сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Северный подрядчик» (ул. Воскресенская, д. 95, корпус 1, кв. 137, г. Архангельск, 163000), ИНН 2901201820 в Реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта № 48 от 04.09.2013г. на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «3-х комнатный жилой дом в с. Ома».

2. Датой включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Северный подрядчик» считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Настоящее решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Председатель Комиссии:

Л.А. Одегова

Члены Комиссии:

Я.И. Носова

О.А. Артеева