



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по Ненецкому автономному
округу**

ул. Пырерка, д.15, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000
тел., факс: (81853) 2-19-60, 4-01-54
to83@fas.gov.ru, nao.fas.gov.ru

21072014 № 745

на № _____ от _____

Заказчик:

Казенное учреждение Ненецкого
автономного округа
«Централизованный стройзаказчик»
ул. Выучейского, 36, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий АО, 166000

Участник размещения заказа:

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройэлемент»
ул. Серафимовича, офис 107,
г. Архангельск, 163000

РЕШЕНИЕ

о включении сведений
в реестр недобросовестных поставщиков

Дело № РНП-83-10

«21» июля 2014 года

г. Нарьян-Мар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу (далее – Комиссия) в составе: Белоконь И.В.- Председатель Комиссии; Малько В.В, Носова А.В.- члены Комиссии, рассмотрев информацию и документы, представленные Заказчиком - Казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (далее по тексту – заказчик) о рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике размещения заказа - обществе с ограниченной ответственностью «Стройэлемент» (далее по тексту – ООО «Стройэлемент», подрядчик), в результате рассмотрения поступивших документов и информации в соответствии со статьей 104, 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе), Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

в присутствии представителя Заказчика по доверенности от 16.07.2014 № б/н, в отсутствии представителя ООО «Стройэлемент»,

009772

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу (далее по тексту – Ненецкое УФАС России) 08 июля 2014 года от Заказчика поступили документы и информация о рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, с которым контракт расторгнут в связи с односторонним решением заказчика от исполнения контракта.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов для государственных и муниципальных нужд www.zakupki.gov.ru 04.09.2013 года было опубликовано извещение № 0184200000613000126 о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «2-х квартирный жилой дом № 1 в п. Индига».

Согласно извещению № 0184200000613000126:

Заказчик – Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик»;

Предмет контракта – выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «2-х квартирный жилой дом № 1 в п. Индига»;

Начальная (максимальная) цена контракта – 5 991 710, 25 рублей.

Согласно Протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0184200000613000126-3 от 21.05.2013 года победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Стройэлемент».

По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен контракт № 19 от 05.06.2013 между заказчиком и ООО «Стройэлемент».

В соответствии с п. 1.1 контракта подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «2-х квартирный жилой дом № 1 в п. Индига» (далее по тексту – объект), включая работы определенно не упомянутые в Контракте, но необходимые для строительства объекта и ввода объекта в эксплуатацию и обеспечивающие нормальную его эксплуатацию в течение гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом и передать их результат в виде законченного строительством объекта заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

Согласно п. 1.2. контракта место строительства объекта: Ненецкий автономный округ, п. Индига.

В соответствии с п. 3.1. контракта подрядчик обязуется выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в сроки, установленные календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, при этом:

- начало выполнения работ – в течение 10 дней с момента заключения Контракта;

- окончание работ – передача заказчику законченного строительством объекта и ввод объекта в эксплуатацию – март 2014 года;

-подрядчик считается исполнившим свои обязательства в части строительства объекта с момента получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Согласно пунктов 4.1.2, 4.1.3 подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием (проектной документацией), в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

Заказчиком, на основании пункта 4.3.3 контракта, была проведена проверка строящегося объекта, в результате которой работы на объекте были приостановлены до устранения замечаний. Указанные замечания отражены в акте № 1 от 22.02.2014.

В связи с ненадлежащим выполнением обязательств по контракту Заказчиком 04.03.2014 в адрес подрядчика была направлена претензия с требованием устранить замечания, указанные в акте № 1. Также подрядчик был предупрежден о недопустимости нарушения сроков выполнения работ по контракту и о возможно досрочном расторжении заключенного контракта № 19 за нарушение сроков выполнения обязательств по контракту.

Однако, указанные в акте № 1 замечания не устранены, ответ на претензию заказчиком не получен, работы на объекте подрядчиком не ведутся, просрочка выполнения работ по контракту составляет 30 календарных дней.

Согласно пункту 4.4.8 контракта, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта, Заказчик вправе инициировать расторжение контракта в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В связи с данным обстоятельством заказчик, руководствуясь частью 9 статьи 95, 112 Закона о контрактной системе, принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 19 от 05.06.2013 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «2-х квартирный жилой дом № 1 в п. Индига».

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено контрактом.

Указанное решение было направлено подрядчику. Однако решение получено не было и возвращено заказчику в связи с истечением срока хранения.

В соответствии с требованиями статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт был расторгнут.

Таким образом, действия заказчика при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта соответствуют требованиям законодательства о размещении заказов, Закона о контрактной системе.

В силу части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты, в том числе в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 95, 104, 112 Закона о контрактной системе, п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Включить сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стройэлемент» (ул. Серафимовича, д. 30, офис 107, г. Архангельск, 163000), ИНН 2901232787 в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

2. Датой включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Стройэлемент» считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Председатель Комиссии:

И.В. Белоконь

Члены Комиссии:

В.В. Малько

А.В. Носова