



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ**

Р Е Ш Е Н И Е

01.02.2019 г.

г. Нарьян-Мар

№РНПО-83-01/2019

Комиссия Ненецкого УФАС России (далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

Белоконь Ирина Владимировна – руководитель Управления;

Члены комиссии:

Шабанова Юлия Владимировна – ведущий специалист - эксперт Управления;

Проходная Ирина Викторовна – специалист 1 разряда Управления,

рассмотрела на основании пункта 259 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (вместе с "Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме") заявление, представленное Некоммерческой организацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» (далее — НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО», Заказчик) о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Строительные комплексные системы» (далее — ООО «Строительные комплексные системы», Подрядчик, Исполнитель) в реестр недобросовестных подрядных организаций, в связи с принятием решения о расторжении договора №РТС283А180007 от 30.07.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Ненецкий АО, п. Искателей, ул. Ардалина, д. 9 в одностороннем порядке, заключенного по результатам проведения электронного аукциона (извещение №208470000011800003) в присутствии представителя Заказчика, в отсутствие представителя Подрядчика (уведомлены надлежащим образом), Комиссия Ненецкого УФАС России

установила:

В Ненецкое УФАС России поступило заявление НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО» о включении информации об ООО «Строительные комплексные системы» (ИНН/КПП 4345273888/434501001) в реестр недобросовестных подрядных организаций, предусмотренный п. 255 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (вместе с "Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме").

Согласно заявлению, по итогам электронного аукциона размещенного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещалась Документация о проведении электронного аукциона: www.rts-tender.ru, в рамках установленной процедуры Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (Далее - Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 N 615), 30 июля 2018 года между ООО «Строительные комплексные системы» и НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО» заключен Договор №РТС283А180007.

Предметом данного Договора было выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: Ненецкий АО, п. Искателей, ул. Ардалина, д. 9, в соответствии с Техническим заданием, в соответствии с проектно-сметной документацией, утверждённой Заказчиком.

Общая стоимость работ по Договору составила 3 836 894 (три миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 75 копеек, НДС не облагается на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок окончания работ 07 ноября 2018 года.

06.12.2018 Заказчиком в адрес ООО «Строительные комплексные системы», в соответствии с пунктом 227 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615, направлено уведомление №4/1631 о расторжении в одностороннем порядке договора № РТС283А180007 от 30.07.2018 года.

Основанием для расторжения договора послужило систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнение работ.

Данные указания не были приняты Подрядчиком, по причине того, что в силу требований части 4 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, работы по подготовке проектной документации и внесению в нее изменений могут выполняться только лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций. Последние изменения в проектно-сметную документацию Заказчик предоставил Подрядчику 22.11.2018 г. (Исх. №1550 от 22.11.2018).

Также от ООО «Строительные комплексные системы» поступило ходатайство от 31.01.2019 №8 (вх. 282 от 31.01.2019) о переносе заседания Комиссии, ходатайство оставлено комиссией без удовлетворения, в связи с уходом в отпуск члена Комиссии.

Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, Комиссия Ненецкого УФАС России установила следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

В ч. 5 ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации указано. Что привлечение региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которое определяет порядок привлечения специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, (далее - региональный оператор), подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - подрядные организации), в целях повышения эффективности, результативности привлечения подрядных организаций, обеспечения гласности и прозрачности привлечения подрядных организаций, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в процессе привлечения подрядных организаций путем проведения предварительного отбора подрядных организаций, формирования реестра квалифицированных подрядных организаций и проведения закупок (торгов) в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Положением о привлечении специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее - Положение N 615) предусмотрено, в том числе ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, осуществляемое антимонопольным органом (Раздел VII).

В соответствии с пунктом 254 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 ведение реестра недобросовестных подрядных организаций осуществляется

- задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

- ремонт крыши должен быть завершен 30.08.2018. Нарушение сроков выполнения работ составляет 120 дней;

- ремонт и утепление чердачного перекрытия должен быть завершен 08.10.2018. Нарушение сроков выполнения работ составляет 81 день.

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения должен быть завершен 08.10.2018. Нарушение сроков выполнения работ составляет 81 день.

- ремонт фасада должен быть завершен 18.10.2018. Нарушение сроков выполнения работ составляет 71 день.

Данные факты зафиксированы в: Претензии №5/1323 от 09.10.2018, Претензии №1/1445 от 01.11.2018, Акте проверки выполненных работ от 15.10.2018, Акте проверки выполненных работ от 17.10.2018, Акте проверки выполненных работ от 04.12.2018. также 28 декабря 2018 года была сформирована рабочая комиссия по приемке выполненных работ, сформирован Протокол, в котором отражены недостатки выполненной работы, которые не позволяют эксплуатацию объекта без исправления этих недостатков.

В пояснениях к заявлению ООО «Строительные комплексные системы» сообщает следующее.

Факты задержки подрядной организацией начала оказания услуг выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме, отсутствовали. Начало всех работ Подрядчиком производилось в строгом соответствии с Приложением № 3 к договору № РТС283А180007 от 30.07.2018 г. «График выполнения ремонтно-строительных работ, включая стоимость этапов выполнения работ», размещенным на официальном сайте в реестре договоров (www.rts-tender.ru). Уведомление о начале производства работ и назначении ответственного представителя (п. 6.1.6. Договора) направлено Заказчику 31 июля 2018 г (исх. 77).

Нарушение сроков исполнения работ по Договору стало возможным из-за многочисленных фактов простоев и приостановки работ Подрядчика по причинам и обстоятельствам, которые не зависели от ООО «Строительные комплексные системы».

Заказчик, неоднократно извещался о невозможности выполнения отдельных видов работ в установленный Договором срок по причинам, не зависящим от Подрядчика, а именно: наличие разночтений и несоответствие проектной и сметной документации; несоответствие проектной документации фактическому расположению отдельных элементов капитальных конструкций на объекте. Подрядчик неоднократно направлял Заказчику требования о необходимости внесения значимых указаний по исполнению отдельных видов работ, отсутствовавших в проектной документации, дополнений и разъяснений в Проектно-сметную документацию по причине недопустимости и невозможности выполнения отдельных видов работ на объекте и наступления возможных неблагоприятных для Заказчика. По запросу от 10.09.2018 изменения в проектную документацию были направлены Заказчиком по неверному адресу, поэтому изменения предоставлены Подрядчику после повторного обращения. Копии представленных изменений в проектную документацию в нарушение требований ГОСТ Р 21.1101-2013 содержат признаки ненадлежащего оформления. Также Заказчиком были предоставлены указания по кладке вентиляционных шахт и устройству соединений вентиляционных каналов.

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства (далее - орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций), в соответствии с утвержденными им методическими рекомендациями.

Согласно пункту 255 Постановления в реестр недобросовестных подрядных организаций включается информация о победителе электронного аукциона или об участнике электронного аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен второй номер, или о единственном участнике электронного аукциона, уклонившихся от заключения договоров о проведении капитального ремонта, а также о подрядных организациях, с которыми договоры о проведении капитального ремонта расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора о проведении капитального ремонта в связи с существенным нарушением участниками электронных аукционов условий таких договоров.

В силу п. 259 Положения орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, осуществляет проверку фактов, содержащихся в документах, представленных заказчиком, и информации.

В случае подтверждения достоверности фактов, содержащихся в направленных заказчиком документах и информации, орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, выносит решение о включении информации о недобросовестной подрядной организации, предусмотренной п. 256 настоящего Положения, в реестр недобросовестных подрядных организаций (п. 263 Положения).

30 июля 2018 года между ООО «Строительные комплексные системы» и НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО» заключен Договор №РТС283А180007 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Ненецкий АО, п. Искателей, ул. Ардалина, д. 9, в соответствии с которым подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций и оборудования выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Ардалина, д.9, в соответствии с Техническим заданием, в соответствии с проектно-сметной документацией, утверждённой Заказчиком.

Срок окончания работ 07 ноября 2018 года.

Пунктом 1 статьи 740 ГК РФ установлено, что по договору подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1.5.2 и пункту 1.5.3 Договора №РТС283А180007, Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью согласен с условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта(-ов), климатическими условиями, средствами доступа,

условиями доставки рабочей силы, материалов, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и организационные мероприятия, связанные с выполнением работ. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, проектную и сметную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

В ходе исполнения договора Подрядчиком установлены несоответствие проектной документации фактическому расположению отдельных элементов капитальных конструкций на объекте, о чем неоднократно извещал Заказчика о невозможности выполнения отдельных видов работ в установленный Договором срок по причинам, не зависящим от Подрядчика. Вместе с тем, работы Подрядчиком не приостанавливались.

На заседании Комиссии Подрядчиком пояснено, что изменения в проектную документацию по запросу подрядчика от 10.09.2018 были направлены Заказчиком по неверному адресу. Однако Комиссией установлено, что изменения в проектную документацию были направлены НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО» по юридическому адресу, но в свою очередь Подрядчиком не получены.

Между НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО» и ООО «Строительные комплексные системы» велась многочисленная переписка по факту необходимости внесения изменений в проектную документацию. По словам Заказчика, Подрядчиком неоднократно изменения не принимались по необъективным причинам: по запросу от 08.10.2018 исх. 96 Заказчиком были предоставлены указания по кладке вентиляционных шахт и устройству соединений вентиляционных каналов. Данные указания не были приняты Подрядчиком, по причине того, что в силу требований части 4 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, работы по подготовке проектной документации и внесению в нее изменений могут выполняться только лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций.

Комиссией установлено, что согласно письму НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО» от 22.10.2018 №1550 технические решения по соединению кирпичных и деревянных вентиляционных каналов выполнены проектной организацией ООО «СПК-Инжиниринг».

В соответствии с частью 4 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на подготовку проектной документации), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-

строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

Согласно выписке из единого реестра членов СРО, ООО «СПК-Инжиниринг» является членом саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

Также изменения в проектную документацию не принимались к исполнению Подрядчиком, ввиду ненадлежащего оформления изменений, нарушающих требования ГОСТ Р 21.1101-2013, поскольку отсутствуют подписи руководителя организации- разработчика документа, других ответственных и уполномоченных должностных лиц.

Согласно разъяснениям Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа от 30.01.2019 №194/сн при внесении изменений в проектную, либо рабочую документацию лицом, подготовившим изменения должна быть составлена таблица изменений и заверена подписью ответственного за правильность внесения изменений. Согласно документам, представленным на заседании Комиссии НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО», листы (чертежи) с внесенными изменениями, заверены подписью лица, ответственного за правильность внесенных изменений.

На заседании Комиссии и в письменных пояснениях Заказчиком указано, что в ходе исполнения договора проводились проверки выполненных работ. В ходе проведения проверок по объекту капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Ардалина, д. 9, о чем свидетельствуют акты проверок выполненных работ, Заказчиком выявлены замечания и недостатки выполненной работы, которые не позволяют эксплуатацию объекта без исправления этих недостатков (Претензии №5/1323 от 09.10.2018, Претензии №1/1445 от 01.11.2018, Акте проверки выполненных работ от 15.10.2018, Акте проверки выполненных работ от 17.10.2018, Акте проверки выполненных работ от 04.12.2018).

Поскольку подрядчик не исполнил взятые на себя обязательства, 07.11.2018 Заказчиком в адрес ООО «Строительные комплексные системы» направлено уведомление №4/1631 о расторжении в одностороннем порядке договора № РТС283А180007 от 30.07.2018 года.

Указанным уведомлением Заказчик проинформировал Подрядчика о том, что в соответствии с пунктами 226, 227 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615, договор считать расторгнутым 28 декабря 2018 года.

Вместе с тем, Заказчик не препятствовал Подрядчику дальнейшему исполнению договора, исправлению недостатков, завершению работ, что подтверждается записями в Общем журнале работ. На заседании Комиссии Подрядчик данный факт не оспаривал.

28 декабря 2018 года была сформирована рабочая комиссия по приемке выполненных работ общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Ардалина, д. 9.

Согласно Протоколу от 28.12.2018, в соответствии с графиком производства работ Договора, сдача Объекта запланирована на 08.11.2018, работы по состоянию на 28.12.2018 на объекте не завершены. Работы, выполненные Подрядчиком на Объекте частично ненадлежащего качества, и частично не соответствуют Проектной документации.

Согласно пояснениям Заказчика большую часть объема выполненных работ, необходимо переделывать (примерная сумма требующаяся на исправление недостатков составляет 2 494 000 руб.).

Комиссия считает, что Общество не проявило должной степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательств, что, в итоге, привело к одностороннему расторжению договора.

Подобные действия хозяйствующего субъекта нарушают нормальный ход исполнения обязательств по договору, которые были приняты на себя Обществом в результате участия в конкурентных процедурах, и на надлежащее исполнение которых рассчитывала НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО».

Комиссия, оценив фактические обстоятельства в их совокупности и взаимосвязи, приходит к выводу, что факт нарушения Обществом существенных условий заключенного с НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО» договора, повлекший за собой необходимость его одностороннего расторжения и обращения НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО» к административному органу, подтвержден.

Учитывая изложенное, в рассматриваемом случае, фактические обстоятельства дела указывают на основания для включения сведений об ООО «Строительные комплексные системы» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Руководствуясь пунктом 263 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Сведения Обществе с ограниченной ответственностью «Строительные комплексные системы» (ИНН/КПП 4345273888/434501001, ОГРН 1104345003641 от 24.02.2010, Юридический адрес: 610021, Кировская область, г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, д. 7, корп. 5, кв. 55) включить в реестр недобросовестных подрядных организаций, предусмотренный п. 255 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

2. Сведения об учредителе (генеральном директоре) Шиляеве Олеге Владимировиче включить в реестр недобросовестных подрядных организаций, предусмотренный п. 255 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном

доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

3. Сведения об учредителе Зайцеве Романе Николаевиче включить в реестр недобросовестных подрядных организаций, предусмотренный п. 255 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

4. Направить материалы в ФАС России для внесения информации об Обществе с ограниченной ответственностью «Строительные комплексные системы» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии:

И.В. Белоконь

Члены Комиссии:

Ю.В. Шабанова

И.В. Проходная