

**Администрация
муниципального образования
«Приморско-Куйский сельсовет»
Ненецкого автономного округа**
ул. Пролетарская, д.3, п. Красное,
Заполярный район,
Ненецкий автономный округ, 166715
тел./факс 8 (81853) 31-067
e-mail pksovnet@rambler.ru

21.05.2021 г. № 536


Управление Федеральной антимонопольной
службы по Ненецкому автономному округу
Почтовый адрес: 166000, Ненецкий
автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.Пырерка,
д.15,

Заявитель: Администрация муниципального
образования «Приморско-Куйский сельсовет»
Ненецкого автономного округа
ОГРН: 1058383006109
ИНН: 2983003224 КПП: 298301001
Адрес: 166715, Ненецкий автономный
округ, п. Красное,
ул. Пролетарская, д. 3
Номер телефона: (81853) 3-11-15
Адрес эл. почты: pksovnet@rambler.ru

Участник закупки, в отношении которого
подается информация в РНП:

Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «АЛГОРИТМ»
Место нахождения: 163069, г. Архангельск, ул.
Карла Маркса,
дом 9, подъезд 1, помещение 5
Тел.: (8182)423511
e-mail: algoritmm29@yandex.ru

ОГРН: 1162901062521,
ИНН 2901280558, КПП: 290101001



ОБРАЩЕНИЕ

**о включении в Реестр недобросовестных поставщиков
в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта**

23 октября 2019 года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru Уполномоченный орган управлением муниципального имущества администрации муниципального района «Заполярный район» разместило закупку в форме электронного аукциона (извещение № 0184300000419000175) на разработку проектной документации на проведение капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное. Начальная (максимальная) цена контракта 1416666.67 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Идентификационный код закупки: 193298300322429830100100150014110244.

К сроку окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе 31 октября 2019 года 09 часов 00 минут поступило 1 (одна) заявка.

5 ноября 2019 года по результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0184300000419000175-1) победителем было признано Общество с ограниченной ответственностью «АЛГОРИТМ» (далее – ООО «АЛГОРИТМ»). Предложенная победителем аукциона цена контракта составила 1416666,67 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

15 ноября 2019 года между Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО (далее – Заказчик) и ООО «АЛГОРИТМ» (далее – Исполнитель) был заключен контракт №0184300000419000175 на разработку проектной документации на проведение капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное.

В соответствии с п.п. 2.1 Контракта Исполнитель принял на себя обязательства выполнить в установленные сроки обязуется выполнить инженерные изыскания и осуществить подготовку проектной документации в целях проведения капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное в рамках реализации программного мероприятия «Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное» (подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017 - 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п (ред. от 03.10.2019 № 167п)), а также от имени Заказчика направить Проектную документацию на государственную экспертизу для получения положительных заключений государственной экспертизы проектной документации, достоверности сметной стоимости и положительного заключения государственной экологической экспертизы и согласовать Проектную документацию вместе с Заказчиком со всеми компетентными государственными органами и органами местного самоуправления (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Согласно п. 2.2 Контракта Объем выполняемых Работ, требования к качеству Работ и их результатам, также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика, определяются настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

Согласно п. 2.4. результатом Работ по настоящему Контракту является разработанные Исполнителем (генеральным проектировщиком) и принятые Заказчиком Проектная документация и документы, содержащие результаты инженерных изысканий при наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости и положительного заключения государственной экологической экспертизы и Рабочая документация.

Согласно п.2.5. место выполнения Работ:

- комплекс инженерных изысканий – район протоки через озеро Захребетное, Ненецкий автономный округ, поселок Красное;

- разработка проектной и рабочей документации – по месту нахождения Исполнителя (генерального проектировщика).

Исполнитель (генеральный проектировщик) доставляет результат выполнения работ до места нахождения Заказчика (Ненецкий автономный округ, п. Красное, ул. Пролетарская, д.3.).

Срок выполнения Исполнителем выполнения работ (с учетом прохождения обязательных государственных экспертиз) - не позднее 31.08.2019 года (п.6.1. Контракта).

16 декабря 2019 года и 24.07.2020 года были заключены дополнительные соглашения и №2 к муниципальному контракту №0184300000419000175 от 15.11.2019 года на разработку проектной документации на проведение капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное.

Однако, своих обязанностей к указанному в п.6.1. Контракта сроку Исполнитель не исполнил, тем самым нарушил условия Контракта.

Администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО были направлены запросы в адрес Исполнителя о сроках прохождения госэкспертизы и предоставления Заказчику законченной ПСД по проекту (исходящий №426 от 06.04.2020 года и №1217 от 28.09.2020 года), ответов на которые не получили.

19 февраля 2021 года Исполнителю было направлено требование (претензия) о нарушении обязательств по Контракту (исх. № 194) и необходимости их исполнения.

Согласно ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно п.п. 13.1. и 13.6. Контракта заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

25 марта 2021 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в связи с тем, что работы, предусмотренные Муниципальным контрактом, Исполнителем не выполнены в полном объеме;- Исполнитель не предоставил Заказчику в соответствии с п. 7.4. Муниципального контракта акт – сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплектов документации;- допущена просрочка исполнения обязательств в количестве 206 календарных дней; Исполнитель не уведомил заказчика о причинах неисполнения Муниципального контракта.

Таким образом, Обществом с ограниченной ответственностью «АЛГОРИТМ» было допущено существенное нарушение условий Контракта.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата

получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Во исполнение указанного требования 26 марта 2021 года решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта было опубликовано на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и направлено заказным письмом от 26 марта 2021 года РПО № 1667155700042 с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте.

29 апреля 2021 года Заказчик получил подтверждение о вручении Обществу с ограниченной ответственностью «АЛГОРИТМ» копии решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (копия почтового уведомления, о вручении заказного письма с уведомлением о вручении 29 апреля 2021 года).

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, 11 мая 2021 года решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу.

В соответствии с ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается, в том числе, информация об участниках закупок, с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Согласно ч. 6. ст. 104 Закона о контрактной системе в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 104, а также в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

ПРОСИТ:

Рассмотреть настоящее обращение о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общества с ограниченной ответственностью «АЛГОРИТМ» (ОГРН: 1162901062521, ИНН 2901280558, КПП: 290101001: 781601001, юридический и почтовый адрес: 163069, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, дом 9, подъезд 1, помещение 5Тел.: (8182)423511e-mail: algoritmm29@yandex.ru, на момент заключения Контракта учредителем и директором которого является Силуанова Дина Владимировна (ИНН 290104398477), в связи с неоднократным нарушением Исполнителем существенных условий контракта и односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта.


Приложение к обращению:

Приложение (копии) на 30 листах:

- 1) Извещение о проведении электронного аукциона №0184300000419000175 на 4 л.
- 2) Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0184300000419000175-1 от 5 ноября 2019 года на 2 л.
- 3) Муниципальный контракт № 0184300000419000175-1 от 15 ноября 2019 года с дополнительными соглашениями на 15 л.
- 4) Переписка с Исполнителем на 3 л.
- 5) Требование (Претензия) от 19 февраля 2021 года №194 на 2 л.
- 6) Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 25 марта 2021 года на 1 л.
- 7) Скриншот с ООС, подтверждающий размещение заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на 1 л.
- 8) Копия письма от 26 марта 2021 года № 322, подтверждающего направление заказчиком копии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (уведомления) другой стороне контракта на 1 л.;
- 9) Уведомление о вручении почтового отправления на 1 л.

Глава

МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО



В.А. Таратин