



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по Ненецкому автономному
округу**

ул. Пырерка, д.15, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000
тел., факс: (81853) 2-19-60, 4-01-54
to83@fas.gov.ru, nao.fas.gov.ru

21.07.2014 № 749

на № _____ от _____

Заказчик:

Казенное учреждение Ненецкого
автономного округа
«Централизованный стройзаказчик»
ул. Выучейского, 36, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий АО, 166000

Участник размещения заказа:

Общество с ограниченной
ответственностью «Альфа-Сервис»
ул. Мира, д. 65, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий АО, 166000

РЕШЕНИЕ

о включении сведений
в реестр недобросовестных поставщиков

Дело № РНП-83-13

«21» июля 2014 года

г. Нарьян-Мар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу (далее – Комиссия) в составе: Белоконь И.В.- Председатель Комиссии; Малько В.В, Носова А.В.- члены Комиссии, рассмотрев информацию и документы, представленные Заказчиком - Казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (далее по тексту – заказчик) о рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике размещения заказа - обществе с ограниченной ответственностью «Альфа-Сервис» (далее по тексту – ООО «Альфа-Сервис», подрядчик), в результате рассмотрения поступивших документов и информации в соответствии со статьей 104, 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе), Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

в присутствии представителя Заказчика по доверенности от 16.07.2014 № _____ участника ООО «Альфа-Сервис»,

009777

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу (далее по тексту – Ненецкое УФАС России) 08 июля 2014 года от Заказчика поступили документы и информация о рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, с которым контракт расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов для государственных и муниципальных нужд www.zakupki.gov.ru 22.08.2013 года было опубликовано извещение № 0384200001613000062 о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «2-х комнатный жилой дом в п. Нельмин-Нос».

Согласно извещению № 0384200001613000062:

Заказчик – Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик»;

Предмет контракта – выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «2-х комнатный жилой дом в п. Нельмин-Нос»;

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 751 400, 00 рублей.

Согласно Протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0384200001613000062-3 от 10.09.2013 года победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Сервис».

По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен контракт № 68 от 26.09.2013 между заказчиком и ООО «Альфа-Сервис».

В соответствии с п. 1.1 контракта подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «2-х комнатный жилой дом в п. Нельмин-Нос» (далее по тексту – объект), включая работы определено не упомянутые в Контракте, но необходимые для строительства объекта и ввода объекта в эксплуатацию и обеспечивающие нормальную его эксплуатацию в течение гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом и передать их результат в виде законченного строительством объекта заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

Согласно п. 1.2. контракта место строительства объекта: Ненецкий автономный округ, п. Нельмин-Нос.

В соответствии с п. 3.1. контракта подрядчик обязуется выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в сроки, установленные календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, при этом:

-начало выполнения работ – в течение 10 дней с момента заключения Контракта;

-окончание работ – передача заказчику законченного строительством объекта и ввод объекта в эксплуатацию – июль 2014 года;

-подрядчик считается исполнившим свои обязательства в части строительства объекта с момента получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Согласно пунктов 4.1.2, 4.1.3 подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием (проектной документацией), в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

Заказчик, в рамках п. 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 контракта обратилось в адрес подрядчика с требованием предоставить информацию по исполнению контракта, а также обеспечить явку уполномоченного представителя 18.03.2014 в 15 часов для проведения совместного совещания по строительству объекта.

В связи с отсутствием информации по выполнению работ по контракту заказчик направил в адрес подрядчика претензию от 21.03.2014 исх. № 744 с требованием предоставить мотивированный ответ на претензию в течение 10 календарных дней, а также, за нарушение графика выполнения работ, уплатить неустойку.

Однако, ответ на претензию получен не был, работы на объекте подрядчиком не ведутся. Срок окончания работ по контракту - 31 июля 2014 года.

Согласно пункту 4.4.8 контракта, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе инициировать расторжение контракта в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В связи с данными обстоятельствами, заказчик, руководствуясь частью 9 статьи 95, 112 Закона о контрактной системе, принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 68 от 26.09.2013 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «2-х комнатный жилой дом в п. Нельмин-Нос».

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено контрактом.

Указанное решение было направлено подрядчику, которое было получено подрядчиком 23.06.2014.

В соответствии с требованиями статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт был расторгнут.

Таким образом, действия заказчика при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта соответствуют требованиям законодательства о размещении заказов, Закона о контрактной системе.

В силу части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты, в том числе в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 95, 104, 112 Закона о контрактной системе, п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Включить сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Сервис» (ул. Мира, д. 65, г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО, 166000), ИНН 2983008783 в Реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

2. Датой включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Альфа-Сервис» считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Председатель Комиссии:

И.В. Белоконь

Члены Комиссии:

В.В. Малько

А.В. Носова